Udskiftning af vinduer Glostrupparken

NYRUP HANSEN A/S

dato: 07.06.2021

	32					33					34					35					36					37					38					39					40					41					42				
Vest side mod vej og gavle	ma	ti	on	to	fr	ma	ti	on	to	fr	ma	ti	on	to	fr	ma	ti	on	to	fr	ma	ti	on	to	fr	ma	ti	on	to	fr	ma	ti	on	to	fr	ma	ti	on	to	fr	ma	ti	on	to	fr	ma	ti	on	to	fr	ma	ti	on	to	fr
Forberedelse med køreplader mm	x	x	x	x	x																																																			
Demontering radiatorer				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																									
Udskiftning af skydedørspartier (48 stk)						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																				
Genmontering af radiatorer																x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																															
Afrigning af køreplader																					x	x	x	x	x																															
Fugearbejder																x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																															
Opgang 8-10-12 + gavl																																																								
Opsætning af stillads																x	x	x	x	x																																				
Montering af vinduer (9 stk)																					x	x																																		
Forberedselse af underlag til facadeplader																						x	x																																	
Montering af facadeplader																								x	x																															
Fugearbejder																									x	x	x																														
Omstilling stillads til tagrender																									x																															
Demontering eksisterende stern og tagrender																										x	x	x																												
Afkortning spær og klargøring																												x	x	x	x	x	x																							
Rendejern, fodblik, render og nedløb																																x	x	x	x	x	x	x																		
Reetablering tagplader																																				x	x	x																		
Nedtagning af stillads																																							x	x	x	x	x														
Opgang 2-4-6 + gavl																																																								
Opsætning af stillads																												x	x	x	x	x																									
Montering af vinduer (9 stk)																																		x	x																					
Forberedselse af underlag til facadeplader																																			x	x																				
Montering af facadeplader																																					x	x																		
Fugearbejder																																						x	x	x																
Omstilling stillads til tagrender																																						x																	
Demontering eksisterende stern og tagrender																																							x	x	x														
Afkortning spær og klargøring																																									x	x	x	x	x	x										
Rendejern, fodblik, render og nedløb																																												x	x	x	x	x	x	x					
Reetablering tagplader																																															x	x	x					
Nedtagning af stillads																																																		x	x	x	x